附件3

全区2023年度钢铁企业工序能耗汇总表

序号	企业名称	烧结工序（kgce/t）			球团工序（kgce/t）			高炉工序（kgce/t）			转炉工序（kgce/t）			投产时间（分线填写）	备注
		生产线名称	单位产品能耗	能效等级	生产线名称	单位产品能耗	能效等级	生产线名称	单位产品能耗	能效等级	生产线名称	单位产品能耗	能效等级		
1	广西盛隆冶金有限公司	1-2#	42.77	先进值	1号线	23.93	准入值	1-2#	368.65	准入值	北区	-27.25	准入值	1-2#烧结2019年10月；球团2022年5月；1-2#高炉2019年10月；北区转炉2022年4月. 3-4#烧结2013年1月；3-4#高炉2022年4月；南区转炉2019年10月 5#烧结2022年4月；5-6#高炉2013年8月	
		3-4#	45.79	准入值			准入值	3-4#	367.73	准入值	南区	-25.8	准入值		
		5#	41.37	先进值			准入值	5-6#	393.65	限定值	/	/	/		
2	广西钢铁集团有限公司	1号线	46.12	准入值	1号线	23.74	准入值	1号线	362.37	准入值	1号线	-31.39	先进值	2020年6月	
3	柳州钢铁股份有限公司	/	46.81	准入值	/	20.89	准入值	/	403.60	限定值	/	-28.56	准入值	2000年	
4	广西柳钢中金不锈钢有限公司	/	48.28	准入值	/	/	/	/	368.15	准入值	/	/	/	2021年5月	
5	广西北港新材料有限公司	/	148.11	限定值	/	/	/	/	486.36	先进值	/	/	/	/	产品为特种钢，不锈钢。不适用《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256-2013）；对标《TGXAS 485-2023红土镍矿生产不锈钢单位产品能耗限额》，烧结工序能耗148.11kgce/t≤160kgce/t，处于能耗限额等级3级水平；高炉工序能耗486.36kgce/t≤520kgce/t，处于能耗限额等级1级水平。
6	广西贵港钢铁集团有限公司	/	47.46	准入值	/	23.44	准入值	/	403.69	准入值	/	-14.84	限定值	110m²烧结机于2011年投产，球团工序于2022年10月投产，高炉工序于2011年投产，120吨炼钢转炉于2012年投产	

备注：表格中数据为2024年对钢铁生产企业2023年度的情况开展监察的结果。